

3101.004 GdE, Echting, Baugelbiet Böhmervaldstraße

Kostenübersicht alle Gewerke

WiPferLAN Planungsgesellschaft mbH, Stand 20.08.2023/bs

Vertrag	AG	Firma	Auftragssumme (€ netto)	Auftragssumme (€ brutto)	Nachträge (€ brutto)	Auftragssu. gesamt (€ brutto)	Leistungsstand	Abrechnung- stand (€ brutto)	Restkosten (€ brutto) gemäß Vertrag	Restkosten (fiktiv) mit Fertigstellung 31.10.2025 (€ brutto)	Restkosten (fiktiv) mit Fertigstellung 31.10.2026 (€ brutto)	Restkosten (fiktiv) mit Fertigstellung 31.10.2027 (€ brutto)	Restkosten (fiktiv) mit Fertigstellung 31.10.2028 (€ brutto)	Bemerkung
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.					
Straßenbau	KFB	Brandl	712.605,04	848.000,00	17.352,22	865.352,22	wie Abrechnung	738.152,22	127.200,00	187.721,76	199.818,48	211.915,20	224.011,92	Hochrechnung mit BP Stat. Bundesamt für Straßenbauarbeiten
Lärmschutzwand	KFB	HE-B	113.096,17	134.584,44	0,00	134.584,44	Leistung fertig, ca. 25% Einbehalt wegen Mängel	100.988,16	33.596,28	33.596,28	33.596,28	33.596,28	33.596,28	Keine Erhöhung durch Bauzeit, da Leistungen erbracht
Freianlagen	KFB	Daxauer	71.596,64	85.200,00	2.567,19	87.767,19	wie Abrechnung	57.909,70	29.857,49	33.395,60	35.231,83	37.068,07	38.904,31	Zahlungsplan ging von einer Pflanzenlieferung für den 2. BA im Jahr 2023 aus, Hochrechnung Index ab IV/2023
Summe			897.297,85	1.067.784,44	19.919,41	1.087.703,85		897.050,08	190.653,77	254.713,64	268.646,60	282.579,55	296.512,51	

16:47:56
16:01:2026
Bartl