

| Vertrag        | AG  | Firma   | Auftragssumme<br>(€ netto) | Auftragssumme<br>(€ brutto) | Nachträge<br>(€ brutto) | Auftragssu.<br>gesamt<br>(€ brutto) | Leistungsstand                                        | Abrechnungs-<br>stand<br>(€ brutto) | Restkosten<br>(€ brutto)<br>gemäß Vertrag | Restkosten<br>(fiktiv) mit<br>Fertigstellung<br>31.10.2025<br>(€ brutto) | Restkosten<br>(fiktiv) mit<br>Fertigstellung<br>31.10.2026<br>(€ brutto) | Restkosten<br>(fiktiv) mit<br>Fertigstellung<br>31.10.2027<br>(€ brutto) | Restkosten<br>(fiktiv) mit<br>Fertigstellung<br>31.10.2028<br>(€ brutto) | Bemerkung                                                                                                      |
|----------------|-----|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     |         |                            |                             |                         |                                     |                                                       |                                     |                                           |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                |
| Straßenbau     | KFB | Brandl  | 712.605,04                 | 848.000,00                  | 17.352,22               | 865.352,22                          | wie Abrechnung                                        | 738.152,22                          | 127.200,00                                | 187.721,76                                                               | 199.818,48                                                               | 211.915,20                                                               | 224.011,92                                                               | Hochrechnung mit BPl Stat. Bundesamt für Straßenbauarbeiten                                                    |
| Lärmschutzwand | KFB | HE-B    | 113.096,17                 | 134.584,44                  | 0,00                    | 134.584,44                          | Leistung fertig,<br>ca. 25% Einbehalt<br>wegen Mängel | 100.988,16                          | 33.596,28                                 | 33.596,28                                                                | 33.596,28                                                                | 33.596,28                                                                | 33.596,28                                                                | Keine Erhöhung durch Bauzeit, da Leistungen erbracht                                                           |
| Freianlagen    | KFB | Daxauer | 71.596,64                  | 85.200,00                   | 2.567,19                | 87.767,19                           | wie Abrechnung                                        | 57.909,70                           | 29.857,49                                 | 33.395,60                                                                | 35.231,83                                                                | 37.068,07                                                                | 38.904,31                                                                | Zahlungsplan ging von einer Pflanzenlieferung für den 2. BA im Jahr 2023 aus;<br>Hochrechnung Index ab IV/2023 |
| Summe          |     |         | 897.297,85                 | 1.067.784,44                | 19.919,41               | 1.087.703,85                        |                                                       | 897.050,08                          | 190.653,77                                | 254.713,64                                                               | 268.646,60                                                               | 282.579,55                                                               | 296.512,51                                                               |                                                                                                                |